



COMUNE DI SPORMINORE

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Anaunia n. 4

Tel. 0461/641118 - Fax 0461/641110
P. IVA 00443750229 - C.F. 80009570229
e-mail: info@comune.sporminore.tn.it
pec: comune@pec.comune.sporminore.tn.it

Prot. 3041

Sporminore, 16.07.2021

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(ai sensi dell'art. 53 della L. P. 10 settembre 1993, n° 26 e s. m.)

Oggetto: **Lavori di somma urgenza per il rifacimento di un tratto di rete acque bianche lungo Via Don Giuseppe Maurina e Via San Giovanni Nepomuceno p.f. 1932 in C.C. Sporminore.**

1. Descrizione del dissesto

A seguito delle piogge copiose del giorno martedì 13 luglio c.m. si sono verificati dei disservizi sulla rete fognaria acque bianche in Via Don Giuseppe Maurina e Via San Giovanni Nepomuceno a Sporminore, identificate dalla p.f. 1932 C.C. Sporminore.

In data 15.07.2021 è stato effettuato un primo sopralluogo alla presenza del Sindaco ed il Vicesindaco del Comune di Sporminore, il funzionario del Servizio Prevenzione Rischi della PAT, Ing. Andrea Rubin Pedrazzo, l'ing. Dino Visintainer, progettista incarico d'urgenza, ed il Signor Cristian Paternoster della ditta Tecnoimpianti s.r.l., ditta incaricata d'urgenza per l'esecuzione dei lavori, dove si è presa visione delle problematiche sotto descritte.

In particolare, durante l'evento, le condotte esistenti non si sono dimostrate in grado di smaltire la portata di acque in arrivo e le vie si sono tramutate in torrenti a cielo aperto.

Gli edifici prospicienti la strada pubblica sono stati in più punti interessati da allagamenti delle cantine e dei locali a piano terra mentre alcuni chiusini della rete smaltimento sono stati divelti dalla forza delle acque.

L'evento ha fortunatamente causato solo danni materiali su alcune proprietà private e messo in luce la totale inadeguatezza della rete di smaltimento acque bianche in quel tratto.

Durante l'evento, il pronto intervento del locale Corpo Vigli del Fuoco Volontari ha evitato danni maggiori e ha subito messo in sicurezza le vie interessate permettendone il transito.

In data odierna il sottoscritto geom. Adriano Fontana, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sporminore ed il progettista incaricato si sono recati nuovamente sul posto al fine di identificare e descrivere le opere da mettere in atto al fine di risolvere la problematica sopra evidenziata.

Durante questo sopralluogo è stata anche presa visione delle infrastrutture esistenti a valle della zona d'intervento per verificare che le stesse risultino adeguate a sopportare le modifiche previste in somma urgenza.

2. Intervento di Somma Urgenza Previsto

La sistemazione del dissesto richiede l'intervento di somma urgenza come di seguito descritto:

- *Rifacimento della condotta principale da eseguirsi in PVC-U DE500 SN16 per indicativi 150 ml;*
- *Lungo il tragitto saranno rifatte le caditoie di raccolta ed i pozzetti di ispezione e tutti i collegamenti delle utenze esistenti;*
- *Sull'incrocio tra Via Don Giuseppe Maurina e Via Strada Nuova sarà posizionato un pozzetto da 150x150 in cui verranno fatte confluire tutte le tubazioni esistenti che attualmente convergono in uno dei pozzetti che è stato oggetto di rigurgito delle acque;*
- *in Via Pradel, subito a monte del pozzettone, sarà realizzata una canaletta, di generose dimensioni, lungo tutta la larghezza della carreggiata al fine di raccogliere tutta la corrivazione delle acque provenienti da monte;*
- *Analoghe griglie trasversali saranno posizionate lungo il tragitto della nuova condotta in posizioni tali da captare tutte le acque;*

- Sono previsti ripristino in conglomerato bituminoso ove esistente;
- Nella parte terminale ove è presente una pavimentazione in cubetti e lastre di porfido è previsto il ripristino provvisorio con conglomerato bituminoso antipolvere;
- Non sono previsti interventi interni alle proprietà private;
- Ci si riserva in fase esecutiva di ottimizzare i punti di captazione nelle posizioni ritenute importanti;

3. Stima sommaria degli interventi

L'importo di spesa complessivo sarà determinato compiutamente in fase di elaborazione del computo metrico estimativo allegato alla perizia di somma urgenza.

A titolo di stima di massima si può stimare un intervento complessivo pari a **€ 200.000,00** corrispondente ad un importo indicativo dei lavori (compresi oneri di sicurezza) per € 140.000,00 oltre a somme a disposizione dell'ammm.ne relative a imprevisti, spese tecniche ed IVA, per € 60.000,00.

Rilevato che l'intervento è localizzato in strade strette del centro storico già sature di tutti i sottoservizi, si riserva di quantificare l'esatto importo dei lavori a seguito di ulteriori sopralluoghi e rilievi prima e durante i lavori.

4. Osservazioni

Nella stessa data e durante il medesimo evento si sono evidenziati disservizi anche presso Via Castel Sporo. L'intervento necessario risulta di complessa esecuzione anche perché prevede di intervenire su proprietà private ed abbisogna di una valutazione tecnica di più ampio spettro.

Rilevato che non si evidenzia un pericolo imminente di persone e/o cose, l'amministrazione si riserva di valutare il problema in separata sede da affrontare eventualmente come prevenzione urgente.

Visto e considerato quanto sopra, il sottoscritto Responsabile dell' Ufficio Tecnico del Comune di Sporminore ha redatto il presente verbale dichiarando che i lavori predetti rivestono carattere di somma urgenza ai sensi per gli effetti di cui all'art.53 della L.P. 26 settembre 1993, n°26 e ss.mm..

IL TECNICO COMUNALE

(geom. Adriano Fontana)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Visto

IL SINDACO

(Diego Giovannini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegati:

- Planimetria
- Foto e video;